

### B.2.3 Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokoll für die Gasinstallation

Bauvorhaben:

Auftraggeber vertreten durch:

Auftragnehmer vertreten durch:

Folgende Anlagenteile wurden in Betrieb genommen:

| Nr. | Anlagenteil, Apparat <sup>1)</sup>  | Bemerkungen |
|-----|---|-------------|
| 1.  | Anlagen des Netzbetreibers  |             |
| 2.  | Rohrleitungen einschließlich der Verbindungen durch:<br>Prüfen von Verbindungsstellen mit HAE, Gas-Druckregelgeräten, Gaszählern, Gasgeräten, Geräteanschlussarmaturen sowie gasführenden Leitungen ... |             |
|     | Prüfen der Verschlüsse von Prüföffnungen  |             |
|     | Prüfen der Geräteanschlussleitung   |             |
| 3.  | Absperreinrichtungen  |             |
| 4.  | Gasgeräte (Wärmeerzeuger und Trinkwassererwärmer)   |             |
| 5.  | Gasherd, Gaswäschetrockner u. a. Gas-Haushaltskleingeräte   |             |
| 6.  | Abgasabführung (Anschlüsse und Verbindungen)  |             |
| 7.  | Verbrennungsluftversorgung  |             |
| 8.  | Kondenswasserableitung  |             |
| 9.  | Sonstige<br><input type="text"/>  |             |

1) Zutreffendes ist anzukreuzen; Fehlendes ist zu ergänzen.

Ergänzende Bemerkungen des Auftraggebers/Betreibers:

Ergänzende Bemerkungen des Auftragnehmers/Vertragsinstallationsunternehmens:

Die Einweisung über den Betrieb der Anlage ist erfolgt, die erforderlichen Betriebsunterlagen, Bedienungsanleitungen und Hinweise für Instandhaltungsmaßnahmen wurden vollständig ausgehändigt.



Ort

(Auftraggeber bzw. Vertreter)

Datum

(Auftragnehmer bzw. Vertreter)

Kopiervorlage, Vervielfältigung zulässig